

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 15 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 22-31℃

工程名称: 衢州柯城160MW光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	(1) 监理例会. 主要强调消缺进度. 计划安排施工单位工程量的完成数量. 时间节点. (2) 光伏33区直流电缆开挖检查. 发现有石头地方过浅. 需要破碎. 已责令破碎开挖. 确保符合要求. 开挖破碎后进行质量检查验收.	
施 工 情 况	承包单位 天力	施工内容及进度 (1) 21.22区组件接地连接 4人 正常 (2) 光伏33区电缆沟(直流)开挖 2人 正常 (3) 31区.34区 方阵接地和主接地网焊接 5人 质量.进度正常. (4) 31区.32区.33区 汇流线敷设 5人 正常.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	郭德兴. 李德信 王苗春 徐雅生.	
记录人: 徐雅生	总监 (总监代表): 李川军	