

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月16日

星期: 六

天气: 多云

气温: 21-32℃

工程名称: 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

(1) 光伏33区直流沟开挖检查, 过浅的地方已经重新开挖, 有石头地方已破碎挖深, 并且要求施工方回填时不可用碎石回填, 到别处挖土回填。

(2) 光伏21、22、23区组件接地连接检查, 均能符合要求。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

天力

- ① 21、22、23区组件接地连接正常 4人。
- ② 24、30、31区部分方阵汇流线敷设 4人。
- ③ 33区组件接地焊接 5人 正常。
- ④ 33区直流电缆沟开挖以及电缆沟碎石破碎 2人 正常。

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭传兴、李旭德、王道春、徐群生

记录人:

徐群生

总监(总监代表):

李维军