

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 17 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 22-32

工程名称: 徽州杭森村城160MW光伏'发电'项目.

监 理 工 作 情 况	11) 光伏1-4区复验, 存在问题: ①有树遮挡光线'造成发电不正常. ②部分汇流电缆穿管保护不到位. ③汇流箱标识牌遗漏. ④封堵不到位. 以上问题已责成施工单位整改, 等整改合格后进行复验. 12) 光伏33区直流电缆埋设检查, 有一处地方埋设深度不到位, 现已进行挖深后检查. 等合格后再回填.	
施 工 情 况	承包单位 天力	施工内容及进度 ① 31: 33区汇流电缆穿管敷设和汇流箱接线 6人. 工作量正常. ② 33区电缆沟开挖 2人. 正常. ③ 33区接地网焊接 3人. 33区接地线敷设 1人. ④ 滑轨 1. 4区 2人. ⑤ 23, 24区组件接地 4人. 工作量正常.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	郭维兴 王瑞君 李旭佳 徐维生	
记录人:	徐维生	总监 (总监代表): 李旭佳