

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 9月 18日

星期: 一

天气: 晴

气温: 21-33℃

工程名称: 睢宁县杭森柯城160 MW光伏发电项目.

(1) 光伏5、7区复检. 检查以前4个区问题是较少个别问题是施工方已现场整改.

(2) 光伏33区直流电缆埋设检查. 部分浅的地方已整改到位.

(3) 光伏34区电缆沟回填. 符合图纸设计和规范 GB50168-2012 的要求.

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

其 它 事 项

承包单位

施工内容及进度

勤

(1) 23、24区附件接地连接 4人. 正常

(2) 18区接地扁铁刷黄绿漆 2人. 正常.

(3) 33区^汇流线穿管和汇流箱接线 6人. 正常.

(4) 34区电缆沟回填(直流电缆沟) 2人. 正常.

(5) 32区直流电缆沟开挖 2人. 正常.

本日现场监理人员

郭俊兴. 李如松. 王彦春. 徐永生

记录人:

徐永生

总监(总监代表):

李伟军