

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 20 日

天气: 雨

星期: 三

气温: 32°C

工程名称: 徐州经济开发区60MW燃煤机组

监 理 工 作 情 况	1. 上午下雨, 无法进行验收. 2. 项目部空地新增0.1MW定置放线, 现场立站 钢筋到货. HRB400 碎石到货. 2车石子 - 1车砂. 3. 34区消缺整改验收.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
中 易		1. 34区消缺整改 2人 2. 项目部新增区域定置放线 4人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 顾青 - 郭德 - 徐耀生 - 邵俊云		
记录人: 王为君		总监 (总监代表): 郭德军