

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 21 日

星期: 四

天气: 阴

气温: 23-32°C

工程名称: 衢州杭泰村成光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

(1) 光伏 14、15 区初验。主要问题: ① 汇流线保护套管不到位; ② 汇流箱下端端子排有松动; ③ 汇流箱门有个少插销。以上问题已督促施工方整改。

(2) 31 区电缆沟开挖深度、33 区电缆沟回填均符合设计和规范要求。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

和力

- (1) 31、32 区组件接地连接 4 人, 质量合格, 正常。
 (2) 27 区汇流线 124 根, 4 人 (补线) 正常。
 (3) 31 方阵接地网焊接 3 人, 正常。
 (4) 31 区电缆沟开挖, 2 人, 正常; 33 区电缆沟回填 1 人。
 (5) 27 区电缆路径标志桩安装 2 人。

其
它
事
项

14 区、18 区、15 区、17 区。

本日现场监理人员

郭学兵 郭法 王高君 徐明生

记录人:

徐明生

总监 (总监代表)

李树军