

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 22 日

星期: 五

 天气: 多云
 气温: 23-30℃

工程名称: 德州杭泰村城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

- (1) 监理例会召开, 强调消缺整改、自挖、招挖验收, 现场安全施工项目的落实。
- (2) 光伏 17. Ⅰ区初验, 主要问题是: ① 光伏板多处有草叶遮挡, 影响发电; ② 少数汇流箱中电子屏有故障。以上问题已有关方进行处理解决。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

天力

- ① 31. 32区组件接地. 4人. 正常
- ② 31区汇流接地. 和扁铁刷油漆 3人. 正常
- ③ 31区电缆沟开挖. 2人. 正常.
- ④ 31区 8路直流电缆敷设 6人. 正常.

其 它 事 项

16. 17区初验. 问题较少.

16区. 209组 17区. 205组.

本日现场监理人员

郭俊兴, 李红霞, 王希君, 徐永生

记录人:

徐永生

总监 (总监代表):

李红霞