

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 23 日

星期: 大

工程名称: 睢宁县杨寨村光伏发电项目.

天气: 多云

气温: 23-31°C

监 理 工 作 情 况	(1) 31区检查后并网. ① 31区 b1 直流电缆由于打桩时损伤造成绝缘电阻为0. 后进行处理合格符合要求, 并网后运行正常 ② 现场质量验收均能达到要求。 (2) 30、31区 防雷接地 焊接和埋土检查 均能达到图纸设计和规范GB50169-2012的要求！		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	天力	(1) 32、31 区 组件接地连接 4人 正常 (2) 30 区 电缆沟开挖 2人, 31区 部分电缆沟回填 1 人, 质量 验收符合要求。 (3) 31 区 直流电缆接线 2人, 电缆故障排除。 (4) 20、21 区 1x4 直流线挖牌, 接地电阻检测。	
其 它 事 项	31区 5组方阵 A1、A2、A3、b5 b6 并网发电。		
本日现场监理人员		郭德安 郭德、王善君、徐明华	
记录人: 徐明华		总监 (总监代表): 李凯军	