

# 监 理 日 记 (      )

日期: 2017年9月24日

星期: 日

天气: 多云

气温: 23-34°C

工程名称: 德州杭森柯城发电项目

 监  
理  
工  
作  
情  
况

- (1) 18区、19区光伏电压初验, 存在问题: ① 18区有一组方阵接线错误造成短路, 现施工方已处理。  
② 19区有部分方阵发电不正常有树叶遮挡光伏板, 现施工方已进行处理, 故障消除。
- (2) 29区、30区方阵接地焊接检查, 符合图纸设计和规范GB50269-2016要求。

 施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

天力

- (1) 32、31区部分电缆沟回填, 挖掘机2台, 合计人数3人。  
(2) 29、27区组件接地连接4人正常。  
(3) 27区部分汇流线敷设, 4人正常。  
(4) 27区部分方阵接地焊接3人。

 其  
它  
事  
项

18区、195区、19区、190区方阵。

本日现场监理人员

郭经炎、李维德、王进喜、徐永生

记录人:

徐永生

总监 (总监代表):

李维德