

监 理 日 记()

日期: 2017年9月25日

天气: 晴
气温: 36°C

星期: 一
工程名称: 徐州新城区160m拔水坝

监 理 工 作 情 况

1. 本项目部新增区域挖机打孔旁站

2. 检查钢筋笼长度1.9m, 测量桩孔深度1.6m
现场已完成本区半支模及主筋钢筋笼, 明日可
浇筑。

3. 要求施工单位, 混凝土浇筑要按原定施工方案进行浇筑。
摸摸绑扎安全, 排布均匀, 做好现场安全防护

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中
易

本项目部新增区域挖机打孔 1台挖机, 1人
下放钢筋笼 1人, 摸摸绑扎 2人。
水准测量抄平 2人

其 它 事 项

本日现场监理人员

张青、李桂林、徐耀平、张俊天

记录人: 张青

总监 (总监代表):

李桂林