

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 25 日

星期: 一

工程名称: 湖州杭泰村160MW光伏电站项目.

天气: 多云
气温: 23-35℃

监 理 工 作 情 况	(1) 光伏区 12# 消缺整改复查, 问题整改能够符合主要规程规范 GB50168-2016, GB50169-2016 的要求! (2) 31# 区直流电缆沟回填, 存在的问题因回填时没有^在沟壁上铺设砖块, 已要求施工方再进行整改。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	天力	(1) 31, 32 区 附件接地连接 4 人, 正常 (2) 31 区 直流电缆沟回填 2 人, 正常 (3) 27 区 124 电缆敷设 4 人, 质量符合 要求。 (4) 27 区 方形沟接地焊接 3 人, 正常。	
其 它 事 项	(5) 12 区 电缆管与接地整改消缺 2 人, 正常 (6) 29 区 124 电缆挂标志牌, 接地扁铁刷黄油漆, 4 人, 正常。		
本日现场监理人员		郭维兴, 王高君, 李悦, 徐维生	
记录人:		徐维生	总监 (总监代表): 李悦