

监 理 日 记()

日期: 2017年9月26日

星期: 二

天气: 晴

气温: 24-37℃

工程名称: 睢宁县杭泰柯城160MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- (1) 光伏32区电缆沟回填检查, 发现有一段电缆沟没有回填, 通知施工方进行整改, 已按要求进行回填。
- (2) 27区汇流线穿管敷设检查, 能够符合规范要求。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

动力

- (1) 30区箱逆变器基础回填 2人。
- (2) 27区汇流线穿管及直流电缆敷设 6人
质量、进度正常。
- (3) 27区方阵接地扁铁焊接 3人, 正常。
- (4) 31、32区组件接地连接 4人 正常。

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴、王进春、李进臣、李进生

记录人:

李进生

总监(总监代表):

李进军