

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 28 日

天气: 阴转小雨
气温: 28°C

星期: 日
工程名称: 湖州长兴160MW光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查项目部新增压块昨日浇筑完成后拆模情况, 部分出现裂痕, 通知施工单位及时修复。
2. 测量桩孔深度, 基本达到要求。
3. 检查施工单位薄膜堆堆进行包裹保护情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
易

1. 项目部新增压块拆模2人。
2. 桩孔深度清孔1人。
3. 2人放钢筋笼支模。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王进春、李恒强、徐增生、孙俊天

记录人:

王进春

总监(总监代表):

王进春