

监 理 日 记()

日期: 2017年9月3日

星期: 日

工程名称: 湖州长兴特高压1000kV交流变电站

天气: 晴

气温: 35℃

监 理 工 作 情 况

1. 34区组件安装巡检. 组件搬运运离站
2. 对新装柜基进行日弹检查. 抽查90个柜基. 10个柜基混凝土强度达不到要求. 总体日弹合格率为88%
3. 检查32区新装柜基浇筑情况. 半拆模. 表面部分出现部分开裂情况. 已要求施工单位按前期整改要求进行整改

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中
易

1. 34区组件安装 6人
2. 27区 5人安装组件
3. 34区 组件搬运运 10人. 破碎3块1#柜. 建议单位进行疏通解决

其 它 事 项

新装区域柜基日弹抽查.

本日现场监理人员

郭维兵、符耀生、王勇、郭立德

记录人: 王勇

总监 (总监代表): 郭维兵