

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 2 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 22-31°C

工程名称: 扬州市江都区柯城 160kW 光伏发电项目

监
理
工
作
情
况① 12.13 区方阵间接地扁铁焊接检查,
焊接质量、埋土深度均符合要求。

② 对电缆沟回填补缺检查, 均符合要求。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

天力

① 12.13 区方阵间接地焊接。

② 12.14 区组件接地。

③ 12.13.14 区电缆沟回填补缺。

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊兴、李恒德、王苗君、徐雅生

记录人:

徐雅生

总监(总监代表):

李恒德