

监 理 日 记()

日期: 2017年9月5日

星期: 二

工程名称: 湖州长兴县10kV线路改造项目

天气: 晴
气温: 37°C

监 理 工 作 情 况	1. 桩基开裂 及时修复旁站. 34区. 2. 组件安装检查. 安装后出现. 组件不平. 地脚螺栓缺少. 抱箍未打紧等现象. 已通知现场负责人. 安装完成后. 进行复查. 整改. 3. 3区组件卸货搬运过程. 大板组件. 搬运过程中碰撞. 已要求进行现场整改. 4. 27区组件到货. 卸货. 造成一箱碰撞出现凹陷现象.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中 多	1. 34区组件安装. 天气过热. 下午安装结束. 2. 3区组件散开搬运 10人. 3. 27区组件安装. 2人安装结束.
其 它 事 项	27区组件造成碰撞. 一箱出现凹陷现象. 已通知施工单位负责人.	
本日现场监理人员: 王强. 张强. 陈强. 郭强		
记录人: 王强		总监 (总监代表): 张强