

监 理 日 记()

日期: 2017年9月5日

星期: 三

天气: 晴

气温: 25-36℃

工程名称: 德州杭泰和成160MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- ① 光伏11区电气初验. 主要有箱变内泥土过厚;
接地偏缺油漆不到位. 电缆路径标志坑埋土
深度不够. 等. 已通知施工方整改;
- ② 光伏26区直流电缆开挖深度不够. 已要求
整改后通知检查;
- ③ 光伏12区方阵间接地扁铁埋深及焊接检查. 符
合要求。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

天力

- ① 光伏12区方阵接地焊接有3人施工;
- ② 光伏12区, 13区接地引下线刷漆2人.
- ③ 光伏26区直流电缆敷设6人, 进度正常.
- ④ 部分电缆沟开挖. 2人.
- ⑤ 14, 15区组件接地4人. 质量. 进度正常.

其
它
事
项

本日现场监理人员:

郭俊兴 李维德 王道春 徐明光

记录人:

徐明光

总监 (总监代表):

李维德