

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 6日

星期: 三

天气: 多云

气温: 25-36℃

工程名称: 滁州市来安村160MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况① 光伏13区方阵间接地埋焊和焊接检查。
质量符合要求。② 光伏20区直流电缆沟开挖, 深度符合(直流电缆沟)
图纸要求。施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

天力

1. 光伏13区方阵间接地焊接3人, 进度正常。
 2. 14、15区间接地连接4人, 进度正常。
 3. 20区直流电缆沟开挖, 2人, 正常。
 4. 20区直流电缆沟敷设, 敷设箱安装9人。
 进度正常。

其
它
事
项

5. 升压站西侧过沟电缆已埋入土中, (还未加
设标志桩), 埋设深度符合要求。

本日现场监理人员

郭德兴, 李旭东, 王宝春, 蒋旭生

记录人:

蒋旭生

总监(总监代表):

李旭东