

监 理 日 记()

日期: 2017年9月1日

星期: 四

工程名称: 9201101 松木新城 16mm 光伏屋顶项目

天气: 小雨

气温: 33°C

监理工作情况

1. 34区组件线巡检. 确认无断线情况.
2. 27区 组件线检查.
3. 检查 30. 31区 立柱线与压基开裂情况. 5号压基
开裂. 已安排进行压基修复
4. 下午下雨

承包单位

施工内容及进度

施工情况

中

1. 34件组件 张 3人
2. 30.31区立柱 张 2人
3. 27区组件 张 6人

其它事项

本日现场监理人员

本日现场监理人员 王青、李恒松、符耀生、郭俊云
记录人：王青

记录人: 王为春

总监（总监代表）： 