

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 7 日

星期: 四

天气: 阴有小雨

气温: 23-27℃

工程名称: 德州陵南村 160MW 光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	① 光伏5-16区组件接地连接. 经检查. 连接质量符合要求. ② 25区 104区直流线敷设. 符合GB50168-2016规范要求. ③ 升压站施工资料整理与收集.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	天力	① 光伏5-16区组件接地安装 4人 质量符合要求. ② 光伏25区 104区直流线(104)敷设 9人. ③ 13区方阵接地焊接 3人, 埋设深度. 焊接质量符合要求. ④ 13区方阵接地扁铁刷防腐油和黄绿漆.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	郭俊英. 李恒德 王尚春. 杨明生.	
记录人: 徐明生	总监 (总监代表): 李恒军	