

监 理 日 记()

日期: 2017年9月8日

天气: 晴

星期: 五

气温: 34°C

工程名称: 苏州工业园区城山湾安置房

监
理
工
作
情
况

1. 27区组件安装检查. 抱箍螺栓未齐. 缺少地脚螺栓. 组件未调平
2. 34区组件安装巡视. 多数组件随地乱放. 无成品保护意识. 已通知施工单位.
3. 5区立柱安装. 现场施工员未佩戴安全帽. 安全意识较低
4. 开项目每周管理例会. 现场验收. 质量. 进度. 要求本周结束.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
易

1. 34区组件安装3人. 完成9组.
立柱. 接条安装3人. 明日完成
2. 27区组件安装2人. 完成11组.
组件搬运预计明日完成

其
它
事
项

开项目管理例会. 进度. 资料. 验收

本日现场监理人员

王通春. 李恒德. 徐耀生. 王继天

记录人: 王通春

总监 (总监代表):

李恒德