

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 8 日

星期: 五

工程名称: 濮阳市濮泰城城100MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 24-33℃

监
理
工
作
情
况

① 监理例会. 重点强调安全方面的问题如劳动保护的使用问题; ② 进度方面的问题在9月10日前完成目前项目。

② 光伏20区直流电缆沟开挖与敷设. 开挖深度符合设计图纸和规范要求, 直流电缆敷设存在点问题. 电缆敷设不顺直, 施工人员偏少. 已责令要求整改, 并完成整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

天力

- ① 14.15区组件接地连接. 5人
- ② 13区方阵接地焊接和埋设 3人
- ③ 20区电缆沟开挖并敷设直流电缆6人;
- ④ 料场材料吊运. 2人.
- ⑤ 扁铁刷防腐漆和黄绿漆 2人

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭德贵 李德德 王道春 徐雅生

记录人:

徐雅生

总监 (总监代表):

李德厚