

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 9 日

星期: 六

天气: 24-33℃

气温: _____

工程名称: 睢宁县柯城 160MW 光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- (1) 料场电缆吊装旁站监督, 施工员能够按照一定程序吊装符合规范要求. 能够正确使用劳动防护用品. 吊车司机有合格的证件.
- (2) 光伏 20 区汇流箱安装接线检查, 有少数汇流线排布不整齐. 线号不统一. 已责令现场整改并且已整改符合要求.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

天力

- ① 14、15 区方阵接地埋设与焊接 3 人.
- ② 接地防腐油漆 2 人.
- ③ 料场西舍二次吊运 6 个.
- ④ 光伏 20 区汇流箱安装与接线 2 人.
- ⑤ 34 区电缆沟开挖 2 人, 汇流线敷设.
- ⑥ 17、20 区组件接地连接 4 人.

其
它
事
项

本日施工质量合格, 进度有拖延现象. 已责令施工方申报进度计划. 加快进度.

本日现场监理人员

郭俊兴 李恒德 王道春 徐唯生

记录人:

徐唯生

总监 (总监代表):

李恒德