

监 理 日 记()

日期: 2016 年 11 月 14 日

星期: -

天气: 雨

气温: 12.6 ~ 18.8

工程名称: 正泰新能源泰州160MW光伏生态公园

监
理
工
作
情
况

1. 场地平整.
2. 办公区铺设石子
3. 打井发电车进场
4. 打井设施安装完成开始打井.
5. 水井地点选取.
6. 令收制主控楼结构和西配电梯结构图纸

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德
京
公
司

外电线路人员未入场
打井发电车进场实施打井.
机器挖机一台. 铲车一台. 道路还在平整
办公区场地平整
下午打井开始施工.

其
它
事
项

现场移苗人员未到.
收到主控楼和西配电梯图纸.

本日现场监理人员 李尚明. 刘士发 李顺德

记录人: 李顺德

总监 (总监代表):