

监 理 日 记()

日期: 2016 年 11 月 17 日

天气: 降雨

星期: 四

气温: 降雨 16-23

工程名称: 江苏新源能源有限公司 160MW 光伏生态园

监 理 工 作 情 况	主控楼和配电楼基础开挖检查,发现基础内有岩石.破碎机一台.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	德京公司	1. 主控楼和配电楼基础开挖 (挖机两台.铲车一台) 2. 安装变压器(250KVA). 人员 7 人 3. 施工基础开挖加支护. 组. 10:30.
其 它 事 项	业主方下发资料模板. 收到业主方基础平面图一张(白图)	
本日现场监理人员	李尚明. 刘士发. 李顺德	
记录人: 李顺德	总监 (总监代表):	