

监 理 日 记()

日期: 2016 年 11 月 19 日

天气: 晴

星期: 六

气温: _____

工程名称: 正泰新能源常州 160MW 光伏生态公园

监 理 工 作 情 况	主控楼. 配电楼 基础开挖检查. 业方与施工方板房搭建巡查 晚上加班时间到 10:00	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	德 京 公 司	1. 主控楼. 配电楼基础开挖. 机器: 挖掘机三台 破碎机一台. 铲车二台. 2. 业方活动板房搭建基本完成, 施工方板房开始 搭建. 3. 晚上两挖掘机. 一台破碎机. 一铲车加班赶工. 另一台挖掘机 连夜抢修.
其 它 事 项	收到业方全接地装置布置图. (电子版)	
本日现场监理人员		李尚明 刘工发 李顺强
记录人: 李顺强		总监 (总监代表):