

监 理 日 记()

日期: 2016 年 11 月 22 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 13-17

工程名称: 正泰新能源德州 160MW 光伏电站公司

监
理
工
作
情
况

主控楼、配电楼岩石层挖掘巡查
临时用电安装接驳开关箱。
现场办公区电杆的掩埋。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德
京
公
司

- 1 现场办公区的场地平整
- 2 施工方办公室的搭建。
- 3 主控楼和配电楼地基挖掘。
4. 设备: 挖掘机2台, 破碎机2台, 铲车2台。
- 5 化粪池的修建。

其
它
事
项

地勘和设计院到现场, 业主只叫施工方到现场
未叫监理方。

本日现场监理人员

刘士俊 李顺德

记录人: 李顺德

总监 (总监代表):