

## 监 理 日 记( )

日期: 2016 年 11 月 25 日

天气: 阴转中雨

星期: 五

气温: 6/19℃

工程名称: 正泰新能源(苏州)16MW光伏电站公司

监  
理  
工  
作  
情  
况

配电柜施工放线检查.

主控柜基础岩石层挖掘巡查.

钢筋进场验收检查.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

德康公司

1. 主控柜基础岩石层挖掘巡查
2. 道路铺设(业办区)
3. 配电柜施工放线
4. 机械: 2台挖机, 1台破碎机

其  
它  
事  
项

业主方田总组织第一次施工现场例会

本日现场监理人员

刘士发 张乐 李顺德

记录人: 李顺德

总监(总监代表):