

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 27 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 8°C / 10°C

工程名称: 徐州新港新城 160MW 光伏电站

监 理 工 作 情 况	对现场综合楼钢构的钢柱及模板支设进行验收。 对配电装置接基础槽、主控楼及中控楼基础及进行复测。 巡视现场主控楼钢构的钢柱、模板支设的情况。 巡视现场配电装置接基础回填情况。	
施 工 情 况	承包单位 德 京 公 司	施工内容及进度 综合楼 -0.05m 钢构柱梁模板支设。 主控楼 -0.05m 钢构柱梁钢构的钢柱、模板支设。 配电装置接基础回填。
其 它 事 项	配电装置接基础回填时,发现回填料石粒径大于 300mm,现场扣书后,换书。	
本日现场监理人员	李建设 张强 李恒志	
记录人: 张强	总监 (总监代表):	