

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017年 6 月 14 日

天气: 阴

星期三 徐州徐东柯城160MW光伏发电项目

气温: 小雨

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	上午因雨未施工。 下午1、进场检查光伏区28区、26区支架及斜拉面安装,未安装的部分要求中易公司补全 2、进场检查光伏区电缆沟开挖(光伏区下移川区域)要求天力公司做好成品保护,开挖过程中保护好格基。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	下午中易公司8人支架斜拉面安装,4人组件安装 2、天力公司28区新复电缆沟开挖。	
本日现场监理人员	郭俊兴、孙和平、李恒成、李恒成	
记录人: 孙和平	总监(总监代表): 李恒成	