

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年 1月 14日

星期: 六

天气: 晴

气温: 3°/10°

工程名称: 德州齐河新城160MW光伏电站

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 现场巡视综合楼一层梁板钢筋绑扎情况及接地焊接情况并验收. 旁站砼浇筑
2. 现场巡视配电楼搭设脚手架情况.
3. 现场巡视主控楼一层柱及二层梁板支模板情况及钢筋绑扎情况.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

德  
京  
公  
司

1. 配电装置楼搭设一层至二层的脚手架. 现场电气力焊接一层柱钢筋.
2. 综合楼一层梁板钢筋绑扎并焊接防雷接地并砼浇筑二层柱及二层梁板
3. 主控楼一层柱一层梁板钢筋绑扎. 支模板
4. 综合楼以北200米范围清表.

其  
它  
事  
项

公司黄泽桐代表今日离开项目部.

本日现场监理人员

朱建设 李怀德 杜亚

记录人:

杜亚

总监 (总监代表):