

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 15 日

星期: 六

工程名称: 衢州东港新城160MW光伏电站

天气: 多云

气温: 22/9°

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视安全文明施工情况。 2. 现场巡视并检查配电楼二层柱至三层屋面脚手架的搭设情况及电渣压力焊接二层柱钢筋焊接情况。 3. 现场巡视主控楼二层柱至三层梁板的钢筋绑扎及支模情况。	
施 工 情 况	承包单位 德 京 公 司	施工内容及进度 1. 配电装置楼搭设二层柱至三层屋梁板脚手架。电渣压力焊接二层柱钢筋。 2. 主控楼二层柱及三层梁板钢筋绑扎支模板。现场设置安全围栏。
其 它 事 项	因配电装置楼拆模后出现(一层柱-三层梁板)解面蜂窝。露筋下监理通知单。	
本日现场监理人员: 杨建设、李顺德、张斌		
记录人: 杨斌		总监(总监代表):