

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 2 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 8°/16°

工程名称: 衢州东港新城160MW光伏生态园

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视安全文明施工情况。
2. 巡视配电楼钢架脚扎支模情况。
3. 巡视综合楼脚手架搭设及钢架焊接质量。
4. 巡视主控楼脚手架搭设情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德
京
公
司

1. 配电楼二层梁板钢架脚扎做梁的预埋, 一层柱支模, 楼梯钢架脚扎。
2. 综合楼二层搭设脚手架, 钢架(二层板)电渣压力焊。
3. 主控楼脚手架搭设。

其
它
事
项

办公区域修铺临时石子路。

本日现场监理人员

朱建设 李恒志 张兵

记录人:

张兵

总监(总监代表):