

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 02 月 19 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 18~6°

工程名称: 湖州杭嘉湖城16MW光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 现场安全文明施工情况巡检。 2. 对水泵房及消防水池基础承台支模、钢筋绑扎巡检。 3. 巡检 SVG 1、2 柱梁板支模及钢筋绑扎情况及各脚手架搭设情况。 4. 巡检 1#2# 主变基础及油坑基础开挖。 5. 巡检主控楼 1 层砌块墙体的情况。 6. 巡检综合楼基础回填土完成情况。	
施 工 情 况	承包单位 德 京 公 司	施工内容及进度 1. 综合楼基础回填土完成。 2. 水泵房及消防水池基础承台支模、钢筋绑扎。 3. SVG 1、2 柱梁板支模钢筋绑扎、搭设脚手架并加固。 4. 1#2# 主变基础及油坑基础开挖。 5. 主控楼 1 层砌块砌筑、搭设外围脚手架。
其 它 事 项	1#2# 主变基础及油坑做签证。	
本日现场监理人员: 朱建设、张源、陈松、李维德		
记录人: 张源		总监 (总监代表):