

监 理 日 记 (电 气)

日期: 2017 年 12 月 22 日

星期: 三

 天气: 阴 雨
 气温: 2-12

工程名称: 锦屏山抽水蓄能电站 160MW 光水联合调峰

监 理 工 作 情 况

1. 巡视第二地, 消防池水泵房搭架.
2. 主变搭架.
3. SVG 1、2 楼 拆架清理.
4. 主控. 砌墙.
5. 下午有雨. 就室内砌墙.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

 德
 东
 公
 司

 消防池水泵房. 防雷网 焊
 接当中. (上午) 下午下雨. 室外停工.

其 它 事 项

下午下雨. 分析图纸, 学习.

本日现场监理人员

陈建波 张磊 陈林 李伯福

记录人: 陈松

总监 (总监代表):