

监 理 日 记(电 气)

日期: 2017 年 2 月 23 日

星期: 四

天气: 中雨

气温: 2-12°

工程名称: 徐州观音机场160MW光伏生态公园

监 理 工 作 情 况

一. 室外沟槽施工, 主控制室内砌墙

二. 主变油坑机在教理坑基础.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

德系公司

上午室外沟槽施工, 沟槽已, 防雷接地网
不能焊接.
下午雨停, 沟槽已接地防雷焊接中, 钢板
焊条符合要求.

其 它 事 项

看图学习中. 下午和业主看配电楼工作面.
安排预埋槽钢.

本日现场监理人员

朱建设 张磊 陈松 李顺霞

记录人:

陈松

总监(总监代表):