

监 理 日 记(电气)

日期: 2017 年 2 月 16 日

天气: 晴
气温: 7°C - 15°C

星期: 日
工程名称: 湖州杭泰利城 160MW 光伏系统工程

监 理 工 作 情 况	早晨: 一、施工前检查: ① 主变基础接地敷设安装 - 60x8 接地扁钢. 网格式敷设安装. 焊接时焊接尺寸按 2 倍扁钢宽. 焊缝及周边防腐处理(清除漆) 主变基础三面地焊(满焊)焊接牢固. 敷设安装 符合设计及规范要求. 下午: 二、施工前检查: ① GIS 室预埋件安装. 符合设计及规范要求. (预埋件 350x350x100 扁钢) ② 西电楼. 综合楼. 照明面管安装. 符合设计及规范要求.	
施 工 情 况	承包单位 德 京 公 司	施工内容及进度 敷设 0.3m. 桥架 30mm 1. 主变基础接地敷设安装施工 2. GIS 室预埋件安装施工 3. 西电楼. 综合楼照明面管安装施工 4. 主变基础油池开挖. 预埋管敷设安装
其 它 事 项	① 图纸审阅. ② 材料进场检查 (T 检验) 镀锌扁钢 60x8mm 5100 尺寸符合设计及规范要求 镀锌扁钢 75mm	
本日现场监理人员 朱建江. 张广浩. 张兵. 陈松. 李俊. 孙新伟		
记录人: 孙新伟		总监 (总监代表):