

监 理 日 记(电气)

B7

日期: 2017 年 2 月 27 日

星期: 一

工程名称: 徽州杭泰村城 160MW 光伏生态分园

天气: 晴
气温: 7°C - 13°C

监理 工作 情况	早晨 施工现场巡视: (配电箱: -60x8mm扁钢) 1. 配电箱装置接地敷设安装检查: ±0m下埋深-0.7m. 沿墙外预留洞内伸至室内搭接焊. 防腐处理均符合设计及相关要求. 2. 综合楼室内低压照明配电箱安装. 插座预留高度(0.3m)符合设计及相关要求. 配电箱内PVC材质. 配电箱与管埋深距墙面(保护层)30mm. 下午: 施工2现场巡视 1. 主控楼低压照明配电箱安装. 户内PVC材质. 埋深30mm. 插座箱0.3m. 2. 主变基础接地接地线防腐. 焊缝部位应伸至两端各10cm(镀锌).	
	承包单位	施工内容及进度
施工 情况	德东公司	1. 配电箱装置接地敷设安装施工 2. 综合楼室内低压照明插座预留安装施工 3. 主控楼低压照明配电箱安装施工 4. 主变基础接地接地线防腐施工
其它 事项	监理联系单下发: 要求施工单位对SVG柜接地板埋深进行整改. 俞雪	
本日现场监理人员 李建设 孙新伟 孙新伟 张兵 陈松 李悦德		
记录人: 孙新伟		总监 (总监代表):