

监 理 日 记(二 建)

日期: 2017 年 03 月 10 日

星期: 五

工程名称: 湖州利泰恒域 160MW 光伏生态园

天气: 小雨

气温: 15°~9°

监理 工作 情况	1. 巡查现场安全文明标化情况. 2. 巡查配电楼一、二层墙体砌筑情况 (二层墙体砌筑已到第一道圈梁以上) 3. 巡查综合楼一层 ①-⑧轴飘窗砌筑情况 (因下雨现场安排砌筑完成的窗台及柱覆盖薄膜保护)	
施工 情况	承包单位	施工内容及进度
	德 康 公 司	1. 配电楼一、二层墙体砌筑. 2. 综合楼一层 ①-⑧轴飘窗砌筑完成.
其它 事项	1. 因下雨影响施工进度. 2. 应业主要求取消本周例会.	
本日现场监理人员		张江浩 张兵 陈松 李恒德
记录人:		总监 (总监代表):