

监 理 日 记 (电 气)

日期: 2017 年 3 月 10 日

天气: 中雨

星期: 五

气温: 4-13°

工程名称: 德州平原县160MW光伏生态公园

监
理
工
作
情
况

上午中雨, 工区巡查, 室外基本全部停工。
配电二号楼砌墙中, 马槽, 保安槽填平中。
光伏区有雨不能开工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德
东
公
司

配电二号楼电管沟模板部分拆除中。
配电二号楼接地线敷设中。
下午例会, 总结上周施工进度, 安排
下周工作, 施工。例会取消。

其
它
事
项

光伏区图纸分析, 查阅。

本日现场监理人员: 张广忠, 张忠, 李柏德, 陈东

记录人: 陈东

总监 (总监代表):