

监 理 日 记 (电气)

日期: 2017 年 3 月 11 日

星期: 六

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏生态公园

天气: 阴

气温: 5-16°

监 理 工 作 情 况	一. 7:40 进工地. 光伏施工队设备进入现场. 两台履带式液 压潜孔钻机. (TY-3709N, TA14370-DTH). 一台螺杆空气压缩机. 二. 通知光伏施工队报送相关资料. 原材料取样品送检有关 部门. (沙子. 石子. 水泥. 钢材) 三. 配电楼砌墙中. 屋顶室外搭模板. 绑钢筋. 四. 综合楼之挖槽. 照明线. 预埋. 管. 箱中.	
施 工 情 况	承包单位 德 系 公 司	施工内容及进度 配电楼一层电缆沟拆模板. 砌墙中. 主挖槽. 综合楼. 水管. 照明管. 开关箱预埋. 填平. 光伏区测量放点中. 解.
其 它 事 项	通知光伏施工队报送相关资料. 原材料送检. 光伏施工队下午开始试基桩灌注. 桩基深度变为 1800 和 1400. 桩基点向西移动 2 米.	
本日现场监理人员 张江浩. 张东. 李维德. 陈希		
记录人: 陈希		总监 (总监代表):