

监 理 日 记(电气)

日期: 2017 年 3 月 13 日

星期:

天气: 中雨

气温: 3-15

工程名称: 湖州杭泰柯州 160MW 光伏生态公园

 监
理
工
作
情
况

上午雨下的不停, 巡查工地, 配电楼一层电缆沟部分浇筑中, 二楼在砌墙。
 主控楼、综合楼填平地基中, 砌墙中, 室外令停(因下大雨)
 光伏区因下雨打不了, 停工中。

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

杭泰公司

主控楼楼顶避雷网焊接 60%
 一楼配电箱内线敷设及接地线焊接所锈所磨中。

 其
它
事
项

下午由田总和测绘人员陪同开发人员在查看光伏区基桩点。

本日现场监理人员: 张广浩、张忠、李耀德、陈彬

总监(总监代表): 张广浩

记录人: 陈彬