

监 理 日 记(工 建)

日期: 2017 年 03 月 14 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 13° ~ 4°

工程名称: 徐州丰县160MW光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 巡视配电楼一层拆模情况及旁站二层圈梁浇筑。 2. 巡视事故油池板钢筋绑扎, 用植量问题下通知单。 3. 巡视综合楼二层墙体砌筑。 4. 巡视主控楼二层飘窗钢筋支模情况。 5. 巡视设备装置室外基础支模情况。	
施 工 情 况	承包单位 德 京 公 司	施工内容及进度 1. 设备装置室外基础支模板。 2. 事故油池板钢筋绑扎。 3. 配电楼二层圈梁浇筑。 4. 配电楼一层电缆沟拆模板。 5. 综合楼二层墙体砌筑。 6. 主控楼二层飘窗钢筋支模板。
其 它 事 项	因事故油池板钢筋绑扎不符合规范要求下通知单一份。	
本日现场监理人员: 张红法、张平、陈永松、李顺德。 记录人: 张平 总监(总监代表):		