

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 14 日

天气: 晴 3-12°

星期: 二

气温: 3-12°

工程名称: 锦州市松山大街/60MW光伏电站工程

监
理
工
作
情
况

- 一. 光伏区开始打孔施工.
- 二. 西电楼电缆沟拆模板.
- 三. 流波室外支架模板.
- 四. 主控综合楼继续填平夯实.
- 五. 所联合安全检查.(此主施工队 监理)

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德来公司

流波室外接地防雷网焊接中.

中易公司

流波室打桩同步进行中.

也打孔有一百三十个, 如楼模具有4个.

共计打桩孔132个

其
它
事
项

流波室外防雷立线. 是业主因总站把角铁换成圆管的.
共计打桩孔132个.

本日现场监理人员

张广法 张忠 李恒德 陈东

记录人: 陈东

总监 (总监代表):