

监 理 日 记(工 建)

日期: 2017 年 03 月 16 日

星期: 四

工程名称: 徐州东磊光伏生态园

天气: 小雨

气温: 13° - 7°

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡查配电楼二楼圈梁拆模情况 2. 巡查综合楼一层墙体砌筑情况。 3. 巡查主控楼飘窗构造柱及窗台浇筑情况 4. 巡查浪涌装置室外基础模板安装情况发现1处 模板缺损严重(现场已拆除更换) 5. 复测主变中性点成套装置基础收线。 6. 复测35KV母线桥支架基础收线。	
施 工 情 况	承包单位 德 京 公 司	施工内容及进度 1. 综合楼一层墙体砌筑。 2. 主控楼二楼飘窗构造柱及窗台浇筑。 3. 35KV母线桥支架基础收线。 4. 主变中性点成套装置基础收线 5. 浪涌装置室外基础模板安装加固。
其 它 事 项	工建单张无法高为。	
本日现场监理人员: 申景鹏、张斌、陈松、程绍和、李顺德。 记录人: 张斌 总监(总监代表): 李顺德		