

## 监 理 日 记(安裝)

日期: 2017年3月16日

天气: 阴

星期: 星期四

气温: 15-31

工程名称: 正泰新能源项目 160MW 光伏发电公园

监理工作情况	1. 巡视检查 15mwp 桩基混凝土浇筑 2. 巡视检查穿墙套管情况 3. 检查 15mwp 桩基础地脚螺栓安装质量 4. 检查、测量 15mwp 桩基标高 5. 生态园总要求 桩基标高随地势高处地而 300mm, 不用统一标高, 拉线测量即可。 6. 甲乙会签要求 粉工桩要求孔深 1.6m, 岩石桩孔深 1.2m。				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中易施2单位</td><td>           1. 中易施2单位浇筑桩基 18 根            2. 中易施2单位完成地脚螺栓安装 18 根。            3. 施2单位共计完成钻孔 232 个, 今天完成 105 个         </td></tr> </tbody> </table>		承包单位	施工内容及进度	中易施2单位
承包单位	施工内容及进度				
中易施2单位	1. 中易施2单位浇筑桩基 18 根 2. 中易施2单位完成地脚螺栓安装 18 根。 3. 施2单位共计完成钻孔 232 个, 今天完成 105 个				
甲方要求在 15mwp 区域再增加 3 根桩基。 召开临时会议, 强调支架施工队增加机具和设备, 每天不少于 300 个桩; 7 天又布置现场浇筑情况, 抽排尽可能消除一个水井。					
本日现场监理人员: 申景鹏、孙丽丽、纪兵、陈松、李丽伟, 记录人: 孙丽丽					
总监(总监代表): 李丽伟					