

监 理 日 记(姚)

日期: 2017 年 3 月 18 日

天气: 雨

星期: 六

气温: 5-13°

工程名称: 湖州杭泰打桩160MW光伏'光伏电站

监
理
工
作
情
况

巡查工地. SVG楼部分回填中.

配电室楼电缆沟回填.

站房楼综合楼砌墙. 填平夯实.

35KW母线桥基础和中性点基础砼浇筑.

光伏巨昌雨打桩中.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德源公司

SVG楼接地线防雷网部分回填.

配电室防雷接地所需回填.

站房楼开关箱. 线管预埋中.

巨昌公司

巨昌雨打桩中. 因下雨. 塔吊破桩未动.

其
它
事
项

因- 申总为商量吃饭问题, 自备伙食. 饭后.

本日现场监理人员

申景明 张兵 杜佑和 李恒德 丁华新

记录人: 丁华新

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制