

监 理 日 记 (安 装)

日期: 2017 年 3 月 19 日

天气: 大雨

星期: 周日

气温: 10 - 7℃

工程名称: 徐州新泰梅城 160MW 生态公园

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视检查, 钻机钻孔情况 2. 现场巡视检查 桩基沉箱情况, 沉箱并 孔内抽水检查, 孔底白孔深复查.	
施 工 情 况	承包单位 中 易 公 司	施工内容及进度 1. 上午中易两台钻机一台施工, 施工 2 人 数 3 人 2. 中易现场沉箱桩基, 现场施工人数 15 人 3. 午后大雨施工单位停工
其 它 事 项	上午沉箱桩基施工, 下午停工	
本日现场监理人员 申景鹏 杨所和 陈松 李恒伟		
记录人: 杨所和		总监 (总监代表): 李恒伟