

监 理 日 记 (电 气)

日期: 2017 年 3 月 19 日

星期: 日

工程名称: 湖州杭泰柯城 160MW 光伏生态公园

天气: 雨

气温: 3-13

监理工作情况	巡查地情况: 1. 配电楼一楼电缆沟继续回填中. 2. SVG 室电缆沟拆模板. 3. 主控楼开关箱线管预埋中. 填平夯实中. 排风管预埋. 4. 光伏区支架第三阵列场. 5. 因天气原因光伏区人员增加还未全部到位. 6. 主控楼巡查中发现有接地线不开关箱连接处未按设计图要求钻孔连接. 以通知整改.
--------	---

等电位箱

施工情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="71 1084 319 1131">承包单位</th><th data-bbox="319 1084 1426 1131">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="71 1131 319 1628">德意公司</td><td data-bbox="319 1131 1426 1628"> 配电楼电缆沟接地线还在回填中. 要求主控楼整改未按设计要求部分敲改. </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	德意公司	配电楼电缆沟接地线还在回填中. 要求主控楼整改未按设计要求部分敲改.
承包单位	施工内容及进度				
德意公司	配电楼电缆沟接地线还在回填中. 要求主控楼整改未按设计要求部分敲改.				

其它事项	主控楼未按设计要求部分以通知施工队整改.
------	----------------------

本日现场监理人员	中惠鹏, 张兵, 程信和, 陈松, 李恒健.
记录人: 李恒健	总监 (总监代表): 李恒健