

监 理 日 记 (电 气)

日期: 2017 年 3 月 20 日

天气: 雨
气温: 4-15

星期: 一

工程名称: 宜兴市林东村160MW光伏生态公园

监 理 工 作 情 况

暴雨巡查工地, 室外因雨大不能施工,
配电柜电缆的回填方量中,
主控柜综合柜室内砌墙方量中.
光伏区两大挖孔机被陷进表, 暂停施工;
下午光伏区正常施工中.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

西电村一号楼电缆沟挖地改置回填
方量; 主控柜预埋管线和开孔箱中
另挖接电也位箱有未防锈处理!
铜接处未防锈处理
以通知施工人.

其 它 事 项

降雨太大了, 下午晴, 路泥水大, 不能全面正常
施工.

本日现场监理人员

中景明 张立 祁亿和 陈永明 倪德

记录人: 陈永明

总监 (总监代表): 李国明